



COMUNE DI
BOVA MARINA

MINISTERO DELLA
CULTURA
Direzione Regionale
Musei Calabria



Museo e Parco Archeologico Archeodori - Interventi di
conservazione e miglioramento della fruizione del Parco
Archeologico Archeodori di Bova Marina
Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo
2024-2026. Annualità 2024 - D.M. rep. 327 del 20 ottobre
2023 - CUP: F77B23000850001 - CAP. 7435 PG 1.
CIG B17DDD60A8

OGGETTO:

PARTE D'OPERA:


IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI (GANTT)

PREL.	DEF.	ESEC.	
			STRUTTURE
			ARCHITETTONICO
			IMPIANTI
DATA:	TAVOLA:	SCALA:	
02.08.24	EL-11	-----	

TECNO S



Ing. Enrico SUSANNA
Progettazione Impianti Tecnologici

Progettista: Impianti Tecnologici
ING. ENRICO SUSANNA



COMMITTENTE / PROPRIETARIO:

Ministero della cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina
87100 Cosenza
TEL. 0984795639 - FAX. 098471246
Peo: drm-cal@cultura.gov.it
Pec: drm-cal@pec.cultura.gov.it

Cronoprogramma lavori (GANTT)

Fasi di lavoro	Z	L	gg
Approvvigionamento materiale	1	I	30
Allestimento cantiere – Smobilizzo e pulizia cantiere	1	I	2
Demolizioni, Ripristini, rimozioni, trasporti e smaltimento	1	I	3
Allestimento cantiere – Smobilizzo e pulizia cantiere	2	I	2
Demolizioni, Ripristini, rimozioni, trasporti e smaltimento	2	I	3
Allestimento cantiere – Smobilizzo e pulizia cantiere	3	I	2
Demolizioni, Ripristini, rimozioni, trasporti e smaltimento	3	I	3
Allestimento cantiere – Smobilizzo e pulizia cantiere	4	I	2
Demolizioni, Ripristini, rimozioni, trasporti e smaltimento	4	I	3
Rifacimento impianti e installazione componenti	1	I	5
Rifacimento impianti e installazione componenti	2	I	5
Rifacimento impianti e installazione componenti	3	I	5
Rifacimento impianti e installazione componenti	4	I	5
Configurazione apparati	1-4	I	7
Test, Precolloquio e Collaudo Finale	1-4	I	7

Legenda:

- Z = Zona (Elenco delle zone attribuite alle fasi del programma lavori);
- I= Impresa (Elenco delle imprese presenti nel programma lavori);
- E= nessuna impresa definita;
- gg = durata espressa in giorni per lo svolgimento della fase di lavoro.

Progettista:	Rif.	Pag.	Data:
Ing. Enrico SUSANNA - Vibo Valentia (VV) E-mail: enricosusanna@virgilio.it 	Cronoprogramma	1/2	02/08/2024

	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO (LAVORO A CORPO)	DURATA	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE			
			1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.
1	IMPIANTO DI CANTIERE recinzione, accessi al cantiere, smobilizzo e pulizia cantiere: zona1	2																
2	DEMOLIZIONI-RIPRISTINI demolizioni, ripristini, rimozioni, trasporto e smaltimento: zona 1	3																
3	IMPIANTO DI CANTIERE recinzione, accessi al cantiere, smobilizzo e pulizia cantiere:zona 2	2																
4	DEMOLIZIONI-RIPRISTINI demolizioni, ripristini, rimozioni, trasporto e smaltimento : Zona 2	3																
5	IMPIANTO DI CANTIERE recinzione, accessi al cantiere, smobilizzo e pulizia cantiere: Zona 3	2																
6	DEMOLIZIONI-RIPRISTINI demolizioni, ripristini, rimozioni, trasporto e smaltimento: Zona 3	3																
7	IMPIANTO DI CANTIERE recinzione, accessi al cantiere, smobilizzo e pulizia cantiere: Zona 4	2																
8	DEMOLIZIONI-RIPRISTINI demolizioni, ripristini, rimozioni, trasporto e smaltimento: Zona 4	3																
9	RIFACIMENTO IMPIANTI Installazione componenti Zona 1	5																
10	RIFACIMENTO IMPIANTI Installazione componenti Zona 2	5																
11	RIFACIMENTO IMPIANTI Installazione componenti Zona 3	5																
12	RIFACIMENTO IMPIANTI Installazione componenti Zona 4	5																
13	CONFIGURAZIONE APPARATI Configurazione degli apparati	7																
14	TEST, PRECOLLAUDO E COLLAUDO FINALE verifica funzionamento	7																

➤ **durata cantiere**

La data di inizio dei lavori del 10/09/2024 è presunta e potrebbe pertanto subire variazioni.

Nel computo complessivo delle giornate sono state considerate 30 giorni per l'approvvigionamento delle apparecchiature e 54 di lavorazione, per un totale di 84 giorni.

Nelle fasi lavorative potrebbero subire variazioni le tempistiche e il numero di giornate indicate nel cronoprogramma.

Progettista:	Rif.	Pag.	Data:
Ing. Enrico SUSANNA - Vibo Valentia (VV) E-mail:enricosusanna@virgilio.it TECNO  STUDIO TECNICO	Cronoprogramma	2/2	02/08/2024