



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Oggetto: “BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di completamento per l'accessibilità” - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00. CUP: F37B22000280001.
CIG: B7DBE16B0D
CIG: B1B68E471A

**Determina di approvazione della perizia di variante non sostanziale e suppletiva,
redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i.**

**La Direttrice e, per il Capo Dipartimento,
Dott.ssa Alfonsina Russo,
il Delegato**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., recante “*Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare l'art. 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l'istituzione del Polo museale della Calabria come da DPCM n.171 del 29 agosto 2014;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “*Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014*”, e in particolare l'art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Polo museale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della Cultura;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “*Ministero per i beni e le attività culturali*”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7
PEC: drn-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drn-cal@cultura.gov.it
musei.calabria.beniculturali.it

VISTO il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l'altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione Regionale Musei Calabria”;

VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n.21, recante *l'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo*;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. 1 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato **“Ministero della cultura”**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;

VISTO che, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024, in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico, come da Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTI:

- il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

-il D.M. 9 febbraio 2024 rep. 53 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionali Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTI:

- il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avvocava a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 30 luglio 2024, con cui è stato attribuito l'incarico di Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale alla dott.ssa Alfonsina Russo;

- il Decreto del Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del 17.06.2026 rep. n. 55, di conferimento della delega delle funzioni attribuite al direttore della Direzione regionale musei nazionali Calabria, al Dott. Fabrizio Sudano;

VISTO il Decreto ministeriale rep. n. 338 del 29.09.2025 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione della Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

VISTO il Decreto ministeriale rep. n. 377 del 22.10.2025 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei Conti della Direzione regionale Musei nazionali Calabria;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7
PEC: drn-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drn-cal@cultura.gov.it
musei.calabria.beniculturali.it

VISTO il Decreto ministeriale rep. n. 125 del 19.03.2026 con il quale è stato nominato il Comitato scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

CONSIDERATO:

- che con delibera n. 3 del 30/12/2025 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione 2026, trasmesso agli organi superiori di controllo nella stessa data con prot. n. 8499;
- che con comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 410-A del 21/01/2026 è pervenuto il decreto della DG-MU Servizio I n. 23 del 21/01/2026 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2026;
- che ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 recante "Regolamento concernente la contabilità degli Enti Pubblici", l'esercizio provvisorio è autorizzato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;
- che con delibera n. 1 del 29/04/2026 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio consuntivo 2025, trasmesso agli organi superiori di controllo in data 08/05/2026 con prot. n. 2883;

VISTO l'intervento denominato "BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di completamento per l'accessibilità" - Legge 190/2014 - concesso con D.M. n. 289 del 18 luglio 2022, previsto sul Bilancio di previsione dello Stato anno finanziario 2023, capitolo 8099 PG 1, per l'importo di € 350.000,00 - CUP: F37B22000280001;

VISTA la determina n. 134 del 03/07/2026 recante "Terza variazione compensativa al bilancio di previsione 2026 disposta ai sensi dell'art. 20 c. 2 del DPR 97/2003" con la quale è stata ricostituita la disponibilità finanziaria sull'intervento di cui trattasi per € 20.000,00 sul capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/H "Progetti finanziati con fondi MIC - L. 190/2014" del bilancio di previsione 2026;

PREMESSO CHE il suddetto è finalizzato al miglioramento delle condizioni di accessibilità, fruizione e funzionalità del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, con particolare riferimento agli spazi e ai servizi destinati all'accoglienza del pubblico;

VISTO il decreto rep. n. 75 del 25.10.2023 con cui la Dott.ssa Elisa Nisticò, funzionario archeologo in servizio presso la Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, veniva incaricata di svolgere le funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 D.lgs. 36/2023, per l'intervento di cui sopra;

PREMESSO che:

- Con contratto rep.n. 42 del 16.07.2024 l'arch. Francesco G. Pultrone è stato incaricato della redazione delle opere di completamento per l'accessibilità del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium;
- l'importo dei relativi lavori è risultato pari a euro 143.685,00 di cui euro 139.500,00 per lavori a b.a. ed euro 4.185,00 per oneri per la sicurezza;
- con contratto rep. n. 41 del 02/09/2025 i lavori sono stati appaltati all'impresa CO.PA. Restauri e Costruzioni s.r.l. per il prezzo di euro 142.290,00, oltre oneri IVA a norma di legge;
- in data 13/10/2025, con verbale n. 122, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui trattasi, con scadenza del termine di ultimazione al giorno 09/02/2026;
- nel corso dei lavori, a seguito di richiesta della ditta affidataria e relativo parere positivo del Direttore dei Lavori, il RUP ha concesso una prima proroga al termine di ultimazione fino al giorno 18/05/2026;
- nel corso dell'avanzamento dell'intervento sono emerse criticità tecniche ed esigenze funzionali non compiutamente rilevabili nella fase antecedente all'esecuzione, con particolare riferimento alla pavimentazione delle strutture, alla protezione e finitura esterna degli elementi lignei, alla funzionalità complessiva dei manufatti, nonché all'installazione di presidi di sicurezza richiesti dall'Amministrazione;
- nel corso del sopralluogo congiunto intercorso con il R.U.P. in data 11.05.2026, sono emerse alcune problematiche esecutive tecniche e strutturali, non compiutamente rilevabili nella fase progettuale, tali da rendere necessarie ulteriori valutazioni e integrazioni le cui risultanze hanno portato la Direzione dei lavori a richiedere l'autorizzazione ad effettuare una perizia tecnica di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs N.36/2023;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 11WWFX – Codice AOO: AC80FD7
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it
musei.calabria.beniculturali.it

- con nota della Direzione dei Lavori del 13.05.2026, acquisita con prot. n. 3095, è stata rappresentata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, nonché è stato espresso parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali;
- con nota prot. n. 3275 del 22.05.2026 il RUP ha autorizzato la Direzione dei Lavori alla predisposizione della perizia di variante e suppletiva, completa degli elaborati tecnico-amministrativi necessari, precisando che la stessa dovesse dare puntuale evidenza delle ragioni tecniche, funzionali e amministrative poste a fondamento delle modifiche proposte;
- in data 04/06/2026, a seguito di richiesta della ditta affidataria e relativo parere positivo del Direttore dei Lavori, il RUP ha concesso una nuova proroga del termine di ultimazione fino al giorno 08/06/2026, con nota protocollo 3877;
- a seguito di ciò il Direttore dei lavori, con verbale di sospensione n.1 in data 05.06.2026 ha sospeso i lavori per la redazione di una perizia tecnica di modifica contrattuale;
- con nota prot. n. 4004 dell'08.06.2026 il RUP ha preso atto e accordato la sospensione dei lavori a decorrere dal 05.06.2026, fino a successivo ordine di ripresa, da disporsi a seguito del superamento delle cause ostative e della definizione della perizia di variante e suppletiva;
- con proposta prot. n. 4006 dell'08.06.2026 è stato richiesto e assentito l'utilizzo delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico validato in data 27.06.2025, pari a complessivi € 11.721,92, IVA inclusa, al fine di dare copertura alle lavorazioni e alle soluzioni tecniche resesi necessarie in corso d'opera;
- l'elaborazione di detta perizia di variante tecnica e suppletiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- le modifiche, dovute ad effettive esigenze tecniche e funzionali emerse durante l'esecuzione dei lavori, non erano prevedibili nella fase progettuale iniziale, non alterano la natura generale del contratto, non comportano variazioni sostanziali dell'intervento e trovano copertura nel quadro economico approvato;
- le lavorazioni previste in variante risultano indispensabili per evitare che l'intervento resti incompleto o non pienamente funzionale, con conseguente pregiudizio per la qualità finale dell'opera, per la sicurezza degli utenti, per la durabilità dei manufatti e per la piena accessibilità del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium;
- la variante è finalizzata a completare definitivamente le opere residue, superare le criticità riscontrate, consentire la ripresa dei lavori sospesi e giungere alla regolare ultimazione dell'intervento, senza necessità di ulteriori rinvii o successivi interventi integrativi;
- le soluzioni proposte sono strettamente coerenti con le finalità originarie dell'appalto e con l'interesse pubblico sotteso al finanziamento, in quanto dirette a garantire accessibilità, sicurezza, fruibilità, decoro, funzionalità e tutela del sito archeologico;
- l'intervento interessa un'area di rilevante valore culturale e archeologico, nella quale la conclusione dei lavori assume particolare rilievo per assicurare la corretta accoglienza del pubblico e la piena valorizzazione degli spazi museali;
- la perizia di variante e suppletiva non altera la natura generale del contratto, non modifica l'impostazione sostanziale del progetto approvato e si configura come intervento necessario di adeguamento tecnico-funzionale in corso d'opera;
- le modifiche risultano pertanto ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e coerenti con l'Allegato II.14 del medesimo decreto, in quanto rese necessarie da circostanze sopravvenute in fase esecutiva e finalizzate alla corretta conclusione dell'appalto;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte risultano adeguatamente rappresentate negli elaborati tecnico-economici di Perizia, nel Computo Metrico Estimativo di Variante, nell'Elenco Prezzi Unitari, nell'Analisi dei Nuovi Prezzi e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegati al presente provvedimento;

RITENUTO che, per tutto quanto sopra, ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lett. e), dell'Allegato II.14, dall'art. 120, commi 5 e 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di modifiche tecniche esecutive non sostanziali necessarie per la soluzione di questioni tecniche emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori e finanziabili con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

ACCERTATO che, come riportato nella documentazione prodotta dalla Direzione Lavori, allegata alla presente:

- la modifica contrattuale non altera la natura e le finalità dell'intervento, nè costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ;
- risulta strettamente necessaria per il perseguimento del miglioramento funzionale e della corretta esecuzione delle opere;
- le lavorazioni previste continuano a garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili all'intervento, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
 Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
 Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7
 PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it
 musei.calabria.beniculturali.it

RICHIAMATA la la Perizia di variante e suppletiva dell'intervento in oggetto, inviata in data 24.06.2026 e acquisita con n. prot. 4466, composta dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati variante;
- Tav. 01 – Relazione tecnica;
- Tav. 02 – Elaborati grafici stato di progetto;
- Tav. 03 – Elaborati grafici di variante;
- Tav. 04 – Raffronto progetto esecutivo-variante;
- Tav. 05 – Impianto di videosorveglianza;
- Tav. 06 – Cronoprogramma dei lavori;
- Tav. 07 – Quadro economico complessivo di variante;
- Tav. 08 – Atto di sottomissione;
- Tav. 09 – Documentazione fotografica;
- Tav. 10 – Computo metrico lavori;
- Tav. 11 – Computo metrico della sicurezza;
- Tav. 12 – Elenco prezzi lavori;
- Tav. 13 – Elenco prezzi sicurezza;
- Tav. 14 – Analisi nuovi prezzi;
- Tav. 15 – Quadro comparativo di variante.

PRESO ATTO della proposta della Dott.ssa Elisa Nisticò, di approvazione della variante non sostanziale e del relativo quadro economico, con nota protocollo n. 4640 del 29.06.2026;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante non sostanziale e del relativo quadro economico, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'intervento,

DETERMINA

1. Di approvare la Perizia di Variante e la modifica contrattuale non sostanziali in corso di esecuzione per lavorazioni tecniche esecutive emerse nel corso dei lavori, relative all'intervento denominato "BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di completamento per l'accessibilità" - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00. CUP: F37B22000280001. CIG: B7DBE16B0D, CIG: B1B68E471A, redatte ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a valere sul capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/H "Progetti finanziati con fondi MIC – L. 190/2014" del bilancio di previsione 2026;

2. Di approvare il relativo Quadro Economico di variante, così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla presente proposta;

3. Di impegnare la somma occorrente all'integrazione di cui sopra, rideterminata nell'importo totale, comprensivo di IVA come per legge, di euro € 11.721,92, così ripartito:

- euro 10.438,88, comprensivo di IVA al 10% (euro 948,99), relativo al contratto rep. n. 41 del 02.09.2025, per i lavori appaltati all'impresa CO.PA. Restauri e Costruzioni s.r.l.;

- euro 1.283,04, inclusa IVA al 22% (pari a euro 231,37), inclusi oneri al 4% (pari a euro 40,45), relativo al contratto rep. n. 42 del 16.07.2024, per l'affidamento dell'Arch. Pultrone;

4. Di dare atto che le modifiche introdotte:

- non alterano la natura generale del contratto;
- non costituiscono variante sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- risultano necessarie in quanto durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse esigenze tecnico-operative non prevedibili in fase progettuale;
- la spesa trova copertura integrale nel Quadro economico dell'intervento approvato;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 11WWFX – Codice AOO: AC80FD7
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it
musei.calabria.beniculturali.it

5. Di demandare al Responsabile Unico del Progetto tutti gli adempimenti consequenziali per la prosecuzione dei Lavori;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria e sul portale PAT, ai sensi della normativa vigente.

IL FUNZIONARIO

alessandra.biasone@cultura.gov.it

Visto di regolarità contabile

Responsabile del Servizio Bilancio Contabilità e Finanze

Dott.ssa Sabrina Fasanella



Per IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alfonsina Russo

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639
Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it
musei.calabria.beniculturali.it